



CLIENTE

Maynna

ENDEREÇO

R ALM SOARES DUTRA 733 -
MORUMBI

DATA DA VISITA

14/08/2026

Nº DO RELATÓRIO

0893/2026

1

Padrão de entrada - Atualização para normas vigentes

- Substituição da chave-faca existente por disjuntor em caixa moldada (MCCB), dimensionado de acordo com a corrente nominal da instalação e os níveis de curto-circuito aplicáveis.
- Instalação de DPS – Dispositivo de Proteção contra Surtos, destinado à proteção dos equipamentos e da instalação elétrica contra sobretensões transitórias provenientes de manobras na rede e descargas atmosféricas.
- Atualização do padrão de entrada, uma vez que a configuração existente está baseada em especificação/padrão antigo, devendo ser adequada aos requisitos normativos e ao padrão vigente da concessionária de energia.
- Adequação dos componentes, conexões e demais elementos do padrão conforme os critérios técnicos e de segurança atualmente aplicáveis.

Durante a análise da instalação, foi identificado que o padrão de entrada da unidade consumidora recebe alimentação trifásica, enquanto o inversor inicialmente previsto no projeto possuía configuração bifásica, com potência de 5 kW.

- Como a preferência da cliente é manter o inversor conectado diretamente ao padrão elétrico da residência, torna-se necessário adequar o equipamento à configuração existente no local.
- Um inversor bifásico é projetado para operar utilizando duas fases da instalação, enquanto o padrão da residência disponibiliza três fases. Dessa forma, a utilização de um equipamento bifásico em uma instalação trifásica, sem a devida adequação e compatibilidade, não permite aproveitar corretamente a configuração elétrica disponível e pode resultar em distribuição inadequada da potência entre as fases, desequilíbrio da instalação e limitações operacionais do sistema.
- Por esse motivo, o equipamento inicialmente dimensionado em 5 kW bifásico será substituído por um inversor trifásico de 12 kW, compatível com o padrão de entrada existente e mais adequado à configuração elétrica da unidade consumidora.
- Além de corrigir a compatibilidade entre o equipamento e a infraestrutura elétrica existente, a alteração proporciona um aumento significativo na capacidade nominal do inversor:
- 5 kW → 12 kW Isso representa um aumento de 140% na potência nominal, ou seja, o novo equipamento possui 2,4 vezes a capacidade do inversor inicialmente previsto.
- A alteração permite maior capacidade de processamento da energia gerada pelo sistema fotovoltaico, melhor aproveitamento da infraestrutura trifásica existente e maior disponibilidade de potência para atendimento das cargas da residência.

2. Posicionamento dos módulos fotovoltaicos

Os módulos fotovoltaicos serão instalados na água traseira do telhado, conforme avaliação técnica do local.

- A escolha dessa área busca proporcionar melhor aproveitamento da incidência solar e maior eficiência energética do sistema, considerando a orientação e as condições disponíveis no imóvel.
- O posicionamento também será definido de forma a minimizar possíveis interferências de sombreamento e garantir melhores condições de operação dos módulos ao longo do período de geração.

3. Instalação do Wallbox e infraestrutura de proteção

Wallbox K Series 7kW Universal com instalação R\$ 8.000,00

- Para a instalação do Wallbox, no local indicado pela cliente — parede ao final da garagem — será utilizada infraestrutura elétrica dimensionada para a potência do carregador.
- Será empregado cabeamento de seção de 10 mm², proporcionando capacidade adequada de condução de corrente, menor queda de tensão ao longo do circuito e maior segurança operacional para o carregamento do veículo elétrico.
- O circuito do Wallbox contará ainda com os dispositivos de proteção elétrica adequados, incluindo caixa de proteção (string box/quadro de proteção, conforme a arquitetura final do circuito), de modo a proporcionar proteção contra sobrecorrentes e demais condições elétricas previstas no projeto.
- A instalação será executada de acordo com o dimensionamento elétrico e com as normas técnicas aplicáveis, garantindo segurança, confiabilidade e adequada operação do sistema.

