LUMENGRID
ENERGIA INTELIGENTE

DOCUMENTO
Relatório de Visita Técnica

CLIENTE
Luca Silvi e Laís.

ENDEREÇO
Luca Silvi - Condomínio Emerald
Ap 702E - Rua Ocrisia 100

DATA DA VISITA
08/10/2026

Nº DO RELATÓRIO
12367/2026

1 Conexão de módulos

Para viabilizar a conexão dos módulos fotovoltaicos ao inversor, é necessária a disponibilidade de infraestrutura de cabeamento composta por três condutores, conforme especificação técnica:

- 1 cabo vermelho: seção de 4 mm², destinado à condução de corrente contínua (CC).
- 1 cabo preto: seção de 4 mm², destinado à condução de corrente contínua (CC).
- 1 cabo verde: seção de 4 mm², destinado ao aterramento de proteção.

2 Adequação de ventilação para instalação do Smart Gateway

Para viabilizar a instalação do Smart Gateway no local indicado pelo cliente, será necessário prever uma abertura que permita a ventilação natural,objetivando que aumento da temperatura interna não exceda 3 °C durante a operação contínua do equipamento.

- A adequação poderá ser realizada por meio de frestas ou aberturas de ventilação na estrutura de fechamento do vão, incluindo a região entre o teto e o espaço destinado à instalação de uma porta de acesso ao shaft, localizado à frente do inversor.

Após a execução da abertura para ventilação natural, conforme indicado neste relatório, o local estará adequado para receber a instalação do Smart Gateway.

3 Sigenerg Gateway - TPLB C30-2

A seguir, apresenta-se uma tabela de referência para orientar a equipe técnica quanto ao posicionamento e à fixação do equipamento no local definido, devendo ser observadas as dimensões, folgas e demais requisitos estabelecidos pelo fabricante.

Sigenergy Gateway · TPLV C30-2	
Dimensões (c/ suporte)	522 × 803 × 179 mm
Dimensões (corpo)	510 × 750 × 143 mm
Grau de proteção	IP54
Temperatura de operação	-30°C a +55°C
Derating acima de	35°C
Umidade relativa	0 – 95% (sem condensação)
Tipo de instalação	Parede — indoor
Folga superior mínima	≥ 300 mm
Folga lateral (cada lado)	≥ 500 mm
Folga frontal (acesso)	≥ 1.000 mm
Folga inferior mínima	≥ 650 mm

4 Inversor

Análise técnica da capacidade do inversor Após análise da tabela de cargas, recomendamos manter o inversor bifásico de 7.500 W, solução robusta para o perfil residencial avaliado. Embora a potência nominal total dos equipamentos alcance aproximadamente 10.000 W, esse cenário pressupõe o uso simultâneo de todas as cargas em potência máxima, condição eventual em residências. A substituição por um modelo de 12.000 W exigiria revisão do projeto e adequações físicas para o inversor e o Smart Gateway, incompatíveis com o espaço disponível. Assim, recomendamos manter a configuração atual, considerando o perfil de consumo e os limites operacionais do sistema.

Local e data:
_____, _____ / _____ / _____

LumenGrid
Energia Inteligente

Local e data:
_____, _____ / _____ / _____

Cliente